

Laufende und seit Februar 2009 abgeschlossene Baumaßnahmen an Gebäuden des FB Gebäudemanagement

STB	Projekt	Fortschritt	Fertigstellung	Projektvolumen
01	Feuerwache 1, Sanierung Eit nach BGV A3 Prüfung DG V u. IV	Ausführungsplanung	30.06.2010	213.000,00 €
	Grundschule Goetheplatz, Erweiterung des vorhandenen Hortes um eine weitere Gruppe	Bau fertig	31.03.2009	82.000,00 €
	Grundschule Goetheplatz, Sporthalle, Teilsanierung Sporthalle	Erstellung Leistungsverzeichnis	31.12.2009	
	Gymnasium Sophienschule, Aula, Sicherheitsmaßnahmen in Versammlungsstätten	Bau über 95 % fertig	30.09.2009	256.000,00 €
	Verwaltungsgebäude Leinstraße 14, Herstellen der Barrierefreiheit im EG	Bau bis zu 50% fertig	31.08.2009	
	Verwaltungsgebäude Rudolf-Hillebrecht-Platz, Sanierung Büroräume und Flure	Bau fertig	31.03.2009	84.000,00 €
	Verwaltungsgebäude Trammplatz 2, Neues Rathaus, Erneuerung Bodenbeläge	Genehmigung	31.08.2010	
	Verwaltungsgebäude Trammplatz, Neues Rathaus, Konzept zur energetischen Sanierung	Vorplanung	31.08.2009	
	Verwaltungsgebäude Trammplatz, Neues Rathaus, Sanierung Balkon Südfassade	Vergabe läuft	31.10.2009	15.000,00 €
Verwaltungsgebäude Trammplatz, Neues Rathaus, Sanierung Kuppeldach, Planung	Vergabe läuft	31.08.2009		
02	Grundschule Brüder-Grimm-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff	Bau bis zu 50% fertig	31.12.2010	7.500.000,00 €
	Gymnasium Leibnizschule, Gesamtsanierung (ÖPP)	Ausführungsplanung	31.01.2012	
	Gymnasium Leibnizschule, Spielhalle, Sanierungsprogramm 2008 ff	Bau fertig	01.05.2009	1.852.000,00 €
	Gymnasium Ricarda-Huch-Schule, AS, NTW-Bereich	Grundlagenermittlung	15.04.2009	
	Gymnasium Ricarda-Huch-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff	Vergabe läuft	30.06.2012	10.120.000,00 €
Integrierte Gesamtschule List, Gesamtsanierung (ÖPP)	Genehmigung	31.03.2012		
03	Grundschule Fridtjof-Nansen-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff	Erstellung Leistungsverzeichnis	31.08.2011	6.550.000,00 €
	Grundschule Grimsehlweg, Einrichtung einer zusätzlichen Hortgruppe	Bau fertig	30.06.2009	70.000,00 €
	Grundschule Grimsehlweg, Maßnahmen Konjunkturprogramm	Entwurfsplanung in Arbeit	31.12.2010	
	Grundschule Hoffmann-von-Fallersleben, Sanierung Schultoiletten	Vergabe läuft	31.08.2009	88.000,00 €
	Gymnasium Herschelschule, Maßnahmen Konjunkturprogramm	Entwurfsplanung in Arbeit	31.12.2010	
	Kindertagesstätte Tegelweg, Sanierungsprogramm 2008 ff	Bau über 50% fertig	30.10.2009	1.410.000,00 €
04	Grundschule Groß-Buchholzer-Kirchweg, NG 2007	Bau bis zu 50% fertig	31.12.2010	5.170.000,00 €
	Grundschule Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule, Maßnahmen Konjunkturprogramm	Entwurfsplanung fertig	31.03.2011	
	Grundschule Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule, Neueinrichtung einer Hortgruppe	Bau fertig	31.03.2009	72.000,00 €
	Grundschule Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule, Sanierung Fassade und Dach	Bau über 95 % fertig	31.12.2009	610.000,00 €
	Gymnasium Schillerschule, Neubau Pavillon, Sanierungsprogramm 2008 ff	Genehmigung	31.08.2011	4.637.000,00 €
	Kindertagesstätte Ahldener Straße, Sanierung Dach und Stützen	Bau über 95 % fertig	30.09.2009	261.000,00 €
	Kindertagesstätte Ahldener Straße, Sanierung Heizzentrale	Entwurfsplanung in Arbeit	01.12.2009	
	Kindertagesstätte Buchnerstraße, Sanierung Dach, Stützen und Sanitär	Bau über 95 % fertig	30.09.2009	259.000,00 €
	Kindertagesstätte Buchnerstraße, Sanierung Heizzentrale	Entwurfsplanung in Arbeit	01.12.2009	
Kindertagesstätte Heidering, Neubau zum Ausbau Kleinkinderbetreuung	Grundlagenermittlung	31.12.2011		
05	Grundschule Pestalozzischule I/Grundschule Kardinal-Galen-Schule, NG 2007	Bau über 50% fertig	15.11.2009	3.160.000,00 €
	Schulzentrum Misburg, Sporthalle 1, Sanierung u. Erweiterung, Maßnahmen Konjunkturprogramm	Erstellung Leistungsverzeichnis	30.10.2010	3.500.000,00 €
	Schulzentrum Misburg, Gymnasium Kurt-Schwitters, Maßnahmen Konjunkturprogramm / NTW-Bereich	Vergabe läuft	30.11.2009	
06	Grundschule An der Feldbuschwende, Sporthalle, Fensterantriebe	Bau fertig	30.06.2009	70.000,00 €
	Grundschule Wasserkampstraße, Sanierungsprogramm 2008 ff (mit Fassade)	Bau bis zu 50% fertig	31.08.2010	6.872.000,00 €
	Integrierte Gesamtschule Kronsberg, Außenstelle Schulzentrum Bemerode, Maßnahmen Konjunkturprogramm (Rekom)	Bau bis zu 50% fertig	31.08.2009	185.000,00 €
	Kindertagesstätte Neunkirchener Platz, NG 2007	Bau fertig	30.06.2009	1.506.000,00 €
07	Gymnasium Bismarckschule, Gesamtsanierung (ÖPP)	Vergabe läuft	28.02.2011	
	Gymnasium Elsa-Brändström-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff	Bau bis zu 50% fertig	31.10.2010	10.870.000,00 €
	Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule, Maßnahmen Konjunkturprogramm	Vorplanung	30.06.2010	
	Kindertagesstätte Plathnerstraße, NG 2007	Bau über 95 % fertig	31.07.2009	1.476.000,00 €
	Stadtbibliothek, Sanierung/ Erneuerung von 3 Aufzügen	Bau über 50% fertig	31.12.2009	144.000,00 €

STB	Projekt	Fortschritt	Fertigstellung	Projektvolumen
08	Integrierte Gesamtschule Kronsberg-Spittastraße, Entsorgung Kieselrot	Bau fertig	30.06.2009	45.000,00 €
	Kindertagesstätte Wiehbergstraße 40/41, Sanierungsprogramm 2008 ff	Bau über 50% fertig	30.09.2009	1.100.000,00 €
09	Freizeitheim Ricklingen, Erneuerung Beleuchtung (Fritz-Haake-Saal)	Vergabe läuft	31.08.2009	80.000,00 €
	Grundschule Stammestraße, Gesamtsanierung, NG 2007	Genehmigung	31.12.2011	4.500.000,00 €
	Grundschule Wettbergen, Sanierung Flachdach, Fenster, Boden, Fassade 1.+2. BA	Vergabe läuft	30.11.2009	730.000,00 €
	Hauptschule Peter-Ustinov-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff (TS Sporthalle/Altbau)	Bau über 50% fertig	31.12.2009	2.278.000,00 €
	Integrierte Gesamtschule Mühlenberg, alternativ finanzierte Gesamtsanierung (ÖPP)	Entwurfsplanung fertig	31.12.2013	
	Kindertagesstätte Bonhoefferstraße, Sanierungsprogramm 2008 ff	Vergabe läuft	28.02.2010	1.555.000,00 €
10	Freizeitheim Linden, Fassadensanierung, Maßnahmen Konjunkturprogramm	Entwurfsplanung fertig	31.03.2010	
	Gymnasium Humboldtschule, Maßnahmen Konjunkturprogramm	Entwurfsplanung in Arbeit	31.12.2010	
	Gymnasium Humboldtschule, Sanierungsprogramm 2008 ff (Teilsanierung)	Bau bis zu 50% fertig	30.06.2010	3.960.000,00 €
	Gymnasium Humboldtschule, Verlagerung Bolz- und Parkplatz wegen Kindertagesstätte Ricklinger Str. Neubau	Bau fertig	31.03.2009	222.000,00 €
	Integrierte Gesamtschule Linden (Sporthallen), Sanierungsprogramm 2008 ff	Bau bis zu 50% fertig	31.12.2009	2.576.000,00 €
	Kindertagesstätte Ratswiese (Günter-Randt-Haus), Teilsanierungsmaßnahmen	Ausführungsplanung	28.02.2010	258.000,00 €
	Kindertagesstätte Ricklinger Str. (ehem. Stadionbrücke), Sanierungsprogramm 2008 ff, Ersatzbau	Bau fertig	26.06.2009	2.622.000,00 €
11	Begegnungsstätte Ahlem, Einrichtung barrierefreier Zugang	Vergabe läuft	30.09.2009	25.000,00 €
	Grundschule Friedrich-Ebert-Schule, Maßnahmen Konjunkturprogramm (Rekom)	Vorplanung	31.10.2010	575.000,00 €
	Grundschule Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung Fassade und Fenster	Bau über 95 % fertig	31.12.2009	443.000,00 €
	Grundschule Gebrüder Körting Schule, Maßnahmen Konjunkturprogramm (Rekom)	Grundlagenermittlung	31.03.2011	
	Grundschule In der Steinbreite, Neubau (ÖPP) (Fertigstellung Aussenanlagen später)	Bau über 95 % fertig	31.08.2009	
	Kindertagesstätte In der Steinbreite, Sanierungsmaßnahmen Kindertagesstätte und TAG II. BA	Bau über 95 % fertig	30.11.2009	301.000,00 €
12	Botanischer Schulgarten Burg, Kesselsanierung Holzkessel	Genehmigung	31.08.2010	497.000,00 €
	Feuerwache 2, Erneuerung Notstromaggregat	Bau bis zu 50% fertig	30.06.2010	234.000,00 €
	Feuerwache 2, Sanierung Feuerwache / Neubau Rettungsdienstkompetenzzentrum	Bau über 50% fertig	30.06.2010	3.800.000,00 €
	Feuerwache 2, Sanierung Küche im 1.OG	Bau fertig	30.06.2009	265.000,00 €
	Grundschule Am Stöckener Bach, Sanierung Sporthalle	Bau fertig	30.01.2009	1.705.000,00 €
	Grundschule Am Stöckener Bach, Sanierungsprogramm 2008 ff (Altbau)	Vergabe läuft	30.06.2011	4.690.000,00 €
	Grundschule Entenfangweg, Neubau Pausenhalle, Maßnahmen Konjunkturprogramm	Genehmigung	31.08.2010	1.500.000,00 €
	Grundschule Wendlandstraße (Sporthalle), Sanierung, Maßnahmen Konjunkturprogramm	Erstellung Leistungsverzeichnis	30.09.2010	2.500.000,00 €
	Grundschule Wendlandstraße, Sanierung Flachdach	Bau fertig	28.02.2009	160.000,00 €
	Grundschule Wendlandstraße, Sanierung Verteiler, WWB und MSR	Bau über 95 % fertig	31.08.2009	138.000,00 €
	Grundschule Wendlandstraße, Sanierung WC-Anlage 1. BA	Vergabe läuft	30.08.2009	108.000,00 €
	Hauptschule Anne-Frank-Schule/Realschule Emil-Berliner-Schule (Schulzentrum Stöcken), Gesamtsanierung (ÖPP)	Entwurfsplanung fertig	31.12.2011	
	Jugendtreff Marienwerder, Fassadensanierung	Grundlagenermittlung	30.11.2009	
13	Gebäude Voltmerstr. 36/ Kulturtreff Hainholz, Sanierung/Umbau Hauptgebäude	Bau bis zu 50% fertig	31.12.2009	2.860.000,00 €
	Grundschule Vinnhorst, NG 2005	Bau fertig	18.06.2009	3.200.000,00 €
	Gymnasium Lutherschule, NG 2007 (Dachsanierung)	Bau fertig	30.04.2009	2.220.000,00 €
	Gymnasium Lutherschule, Sanierungsprogramm 2008 ff	Genehmigung	31.07.2012	12.085.000,00 €

Laufende und seit Februar 2009 abgeschlossene Baumaßnahmen an Gebäuden, die sich im "Eigentum" anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe befinden und vom FB Gebäudemanagement betreut werden

STB	Projekt	Fortschritt	Fertigstellung
01	Hannover Congress Centrum, Kälteversorgung Eilenriedehalle	Bau bis zu 50% fertig	30.10.2009
	Hannover Congress Centrum, Sanierung Aufzugsanlagen	Bau fertig	30.06.2009
	Historisches Museum, Umnutzung Hausmeisterwohnung in Büroraum	Bau fertig	30.04.2009
	Kestner Museum, Bodenbelag 4. BA	Bau über 50% fertig	30.06.2010
	Kestnermuseum, Umbau Münzkabinett und Museumspädagogischer Raum	Vorplanung	23.12.2009
	Königsworther Straße, Sanierung Sitzrondell entsprechend vorl. Gutachten	Bau fertig	30.04.2009
	Künstlerhaus, Erneuerung Glasdächer	Vorplanung	31.05.2010
	Pavillon am Raschplatz, Notwendige Brandschutzmaßnahmen	Genehmigung	31.12.2012
	Stadionbad, Sanierung der Heizung	Entwurfsplanung fertig	01.11.2010
02	Lister Bad, Sanierung Kinderplanschbecken	Bau über 50% fertig	31.12.2009
04	Nord-Ost-Bad, Dachsanierung	Bau über 50% fertig	31.12.2009
	Waldstation Eilenriede, Bau eines Erlebnisturms auf dem Gelände	Bau über 50% fertig	30.09.2009
07	Altes Magazin, Kestnerstr. 18, Gesamtsanierung	Entwurfsplanung fertig	11.06.2009
	Friedhof Engesohde, A. Döhr. Str., Sani. Friedhofsmauer	Bau über 95 % fertig	31.09.2009
	Sprengel Museum 2.BA, Außenluftansaugung versetzen	Entwurfsplanung in Arbeit	31.12.2009
	Sprengel Museum 2.BA, Spritzkabine Tischlerei (Planung)	Entwurfsplanung in Arbeit	30.12.2009
	Sprengel Museum, Anstriche/Bodenbeläge (Untere Sammlung)	Bau über 50% fertig	30.12.2009
	Sprengel Museum, Erweiterung 3. Bauabschnitt/Wettbewerb	Vorplanung	31.12.2011
	Sprengel Museum, Klimaanlage	Bau fertig	08.01.2009
	Sprengel Museum, Sanierung Elt und Beleuchtung	Entwurfsplanung in Arbeit	31.01.2011
	Sprengel Museum, Sanierung Verteilung 08	Entwurfsplanung in Arbeit	31.01.2011
	Sprengel Museum, Skulpturenhof, Sanierung	Entwurfsplanung in Arbeit	31.12.2009
	Sprengelmuseum, Sanierung der Wechselausstellung	Bau fertig	30.04.2009
Theater am Aegi, Brandschutzmaßnahmen	Vergabe läuft	30.09.2010	
Theater am Aegi, Fassadensanierung Konjunkturprogramm	Vergabe läuft	30.06.2010	
12	Herrenhäuser Gärten, Berggarten, Erneuerung der Außenschattierung	Bau über 50% fertig	31.08.2009
	Herrenhäuser Gärten, Erneuerung Pumpenanlage große Fontäne	Bau fertig	31.03.2009
Langenh.	Altenzentrum Eichenpark, Gesamtsanierung der Haustechnik und des Gebäudes	Entwurfsplanung in Arbeit	31.12.2011
	Altenzentrum Eichenpark, Martkplatz, Therapie 1+2, Sanierungsmaßnahmen	Bau fertig	30.03.2009